

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3274/SKHĐT-KTNN ngày 12/6/2020 (kèm theo Tờ trình số 1605/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 12/6/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Báo cáo thẩm định số 295/BC-STP ngày 26/5/2020 của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các hồ sơ liên quan), UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN**

**1. Khái quát về dự án**

Dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn được Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số

418/QĐ-BQLKTNS ngày 31/12/2013 (thời điểm này chưa ban hành Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014); phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 417/QĐ-BQLKTNS ngày 22/11/2016; cụ thể:

1.1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

1.2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 107.719 triệu đồng; trong đó:

- Chi phí xây dựng, thiết bị: 65.416 triệu đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 1.145 triệu đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 4.546 triệu đồng.
- Chi khác: 4.461 triệu đồng.
- Chi phí GPMB: 27.000 triệu đồng.
- Chi phí dự phòng: 5.151 triệu đồng.

1.3. Nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước, trong đó: vốn ngân sách Trung ương (90%): 96.947 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác (10%): 10.772 triệu đồng.

1.4. Nội dung, quy mô đầu tư, gồm các hạng mục: (1) mương thoát nước chính thực hiện đào cải dịch cắt cỏ bầu sông Tuần Cung từ cầu Vàng Quốc lộ 1A đến cầu Hóm (cầu đường sắt), dài 1.650,2m; (2) đập ngăn mặn sông Tuần Cung; (3) mương thoát nước nhánh từ cầu Lân về mương thoát nước chính, chiều dài 57,1m; (4) kênh tiêu từ hạ lưu cầu Hóm (cầu đường sắt) ra thượng lưu cầu Hồ, đoạn nối tiếp chiều dài 80m; (5) nhà vận hành; (6) trạm bơm thay thế trạm bơm Tân Trường; (7) nắn đoạn sông cong thượng lưu cầu Hóm; (8) tuyến kênh đất dẫn nước phục vụ trạm bơm Đồng Móc; (9) đường thi công và quản lý vận hành; (10) đường vận chuyển vật liệu.

1.5. Thời gian thực hiện dự án: trong 3 năm (2016 - 2018).

## **2. Lũy kế vốn đã giao và tiến độ giải ngân vốn**

2.1. Lũy kế vốn đã giao cho dự án: 97.895 triệu đồng (tương đương 90,9% tổng mức đầu tư).

1.2. Lũy kế giải ngân vốn 77.070 triệu đồng (kế hoạch vốn năm 2020 là 25.625 triệu đồng; đã giải ngân 4.800 triệu đồng, đạt 18,7%).

## **II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ ĐẦU TƯ, BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN**

### **1. Về bổ sung nội dung, quy mô đầu tư dự án**

Dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn với mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thoát nước cho Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó cải dịch dòng sông Tuần Cung ra khỏi mặt bằng Khu công nghiệp số 3, góp phần tăng khả năng phát triển quỹ đất công nghiệp trong

Khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan trong Khu kinh tế. Tuy nhiên, do việc cải dịch và xây dựng đập ngăn mặn sông Tuần Cung đã làm trạm bơm Đồng Móc và Vực Hăng lấy nước phía hạ lưu đập dâng bị nhiễm mặn, không còn khả năng đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; 03 cống tiêu cũ dọc hai bên bờ sông bị mất tác dụng, gây ngập úng đất canh tác nông nghiệp và khu vực dân cư thuộc các thôn Khoa Trường, Trường Sơn 2; mặt khác, tuyến mương thoát nước chính đoạn từ cầu đường sắt đến cầu bê Tông dân sinh đã bị xói lở nghiêm trọng.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đảm bảo tưới, tiêu trong khu vực, việc bổ sung nội dung đầu tư hoàn trả trạm bơm tưới, cải tạo kênh dẫn nước, kéo dài và bổ sung các cống tiêu, kiên cố mái mương thoát nước chính là thực sự cần thiết và phù hợp với nguyện vọng của cử tri huyện Tĩnh Gia; các nội dung bổ sung đầu tư cụ thể như sau:

- Xây hoàn trả 1 trạm bơm (thay thế trạm bơm Đồng Móc và trạm bơm Vực Hăng) và cải tạo nâng cấp tuyến kênh hiện có dẫn nước đến khu ao chứa nước hiện có để cấp nước trạm bơm Khoa Trường.

- Kéo dài 1 cống tiêu hai cửa qua đường sắt Bắc Nam và làm mới 2 cống tiêu để thay thế các cống cũ do mất tác dụng bởi việc chuyển dòng.

- Điều chỉnh giải pháp hoàn trả đường dân sinh phục vụ thi công (đoạn từ UBND xã Tùng Lâm đến cầu bê tông), dài 570m từ cấp phối sang bê tông.

- Kiên cố mái mương thoát nước chính đoạn từ cầu Hóm (cầu đường sắt) đến cầu bê tông dân sinh, dài khoảng 150m để chống xói lở bờ.

## **2. Về bổ sung vốn đầu tư công cho dự án:**

Do phát sinh nội dung và quy mô đầu tư nêu trên, nên tổng mức đầu tư dự án thay đổi; điều chỉnh tăng từ 107.719 triệu lên khoảng 131.057 triệu đồng. Vì vậy, cần bổ sung vốn đầu tư công cho dự án là 23.338 triệu đồng.

## **3. Về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:**

Do quy mô đầu tư dự án tăng, nên cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án dự kiến đến năm 2022. Vì vậy, cần phải kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

## **III. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN CHO DỰ ÁN**

1. Dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn được Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-BQLKTNS ngày 31/12/2013; tại thời điểm đó chưa ban hành Luật Đầu tư công năm 2014, nên chỉ phê duyệt dự án đầu tư. Dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh, với tổng

mức đầu tư 107.719 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí cho dự án là 107.719 triệu đồng.

2. Ngày 30/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2020/BKHĐT-KTĐPLT về việc hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, trong đó nêu rõ:

- Tại khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định: *“Trường hợp điều chỉnh dự án làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án”*.

Dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn đã được bố trí vốn triển khai thực hiện trước thời điểm Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực, được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và không phải thực hiện lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, trường hợp dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư được duyệt thì thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Điều 61 Luật Xây dựng.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định: *“Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm”*.

*Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”*.

Như vậy, theo hướng dẫn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn không thuộc đối tượng phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, việc bổ sung một số hạng mục công trình vào dự án đã làm tăng tổng mức đầu tư thêm 23.338 triệu đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (107.719 triệu đồng) và vượt kế hoạch dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh.

Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 107.719 triệu đồng lên khoảng 131.057 triệu đồng (đã bao gồm phần phát sinh khoảng 23.338 triệu đồng) và điều chỉnh thời gian bố trí vốn cho dự án.

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh

xem xét, bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn; cụ thể như sau:

1. Bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình của dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn (dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016), với số vốn bổ sung tối đa không quá 23.338 triệu đồng.

2. Kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn đến hết năm 2022.

3. Sau khi HĐND tỉnh đồng ý bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và trình duyệt theo quy định.

#### V. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Công văn số 3274/SKHĐT-KTNN ngày 12/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Tờ trình số 1605/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 12/6/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

3. Công văn số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh thời gian bố trí vốn để điều chỉnh một số nội dung dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn (kèm theo Báo cáo thẩm định số 295/BC-STP ngày 26/5/2020 của Sở Tư pháp).

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý KKT tế Nghi Sơn và các KCN;
- Lưu: VT; THKH.  
(21620.2020)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm

Số: /NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa

## HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày.....tháng.....năm 2020 của UBND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh thời gian bố trí vốn để điều chỉnh một số nội dung dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn; báo cáo thẩm tra số ...../BC-HĐND ngày....tháng....năm 2020 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để bổ sung một số hạng mục của dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn (dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016), với số vốn bổ sung tối đa không quá 23.338 triệu đồng.

2. Kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn đến hết năm 2022.

**Điều 2.** Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định của pháp luật; đồng thời, tổng hợp dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và trình duyệt theo quy định.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày...tháng...năm 2020 và có hiệu lực từ ngày.... tháng....năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT;
- Ban QLKKTNS và các KCN;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trịnh Văn Chiến**

Số: 295 /BCTĐ-STP

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 5 năm 2020

## **BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

**Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh thời gian bố trí vốn để điều chỉnh  
một số nội dung dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2757/SKHĐT-KTNN ngày 22/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết về quyết định điều chỉnh thời gian bố trí vốn để điều chỉnh một số nội dung dự án Cải dịch sông Tuần Cung-Khu kinh tế Nghi Sơn. Sau khi nghiên cứu dự thảo, căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

### **1. Về thẩm quyền ban hành văn bản:**

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019: “*Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện nhóm B không quá 04 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương*”.

Như vậy, theo quy định trên thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương trong trường hợp dự án không bảo đảm thời gian bố trí vốn.

Theo hồ sơ thể hiện thì dự án Cải dịch sông Tuần Cung-Khu kinh tế Nghi Sơn đã được bố trí vốn trong giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, đồng thời cũng theo hồ sơ thể hiện thì đến nay mới chỉ bố trí được 97.895 triệu đồng; số còn lại chưa bố trí là 9.824 triệu đồng và nhu cầu vốn cho dự án này tăng thêm 23.338 triệu đồng.



Do đó, HĐND tỉnh cần phải quyết định 02 vấn đề. Một là, bố trí bổ sung nguồn vốn tăng thêm 23.338 triệu đồng. Hai là, điều chỉnh thời hạn bố trí vốn đối với khoản vốn chưa được bố trí giai đoạn 2016-2020 để chuyển sang bố trí trong giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, đề nghị cần điều chỉnh lại tên gọi và nội dung của văn bản để đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết, cụ thể: Về tên gọi, đề nghị sửa lại như sau: “Nghị quyết về điều chỉnh vốn thực hiện Dự án Cải dịch sông Tuấn Cung-Khu kinh tế Nghi Sơn” cho ngắn gọn và phù hợp với thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh.

## 2. Về nội dung văn bản:

- Tại Điều 1 của dự thảo đề nghị sửa lại là:

“ Điều 1. Điều chỉnh vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuấn Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, cụ thể như sau:

1. Tổng mức đầu tư: khoảng 131.057 triệu đồng ; Trong đó: vốn đã được bố trí 97.895 triệu đồng, vốn chưa được bố trí: 33.162 triệu đồng.

2. Thời gian bố trí vốn: Đối với vốn chưa được bố trí (33.162 triệu đồng) được tiếp tục bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.”

- Đề nghị bổ sung Điều 2 để giao cho UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

## 3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày:

Dự thảo đã đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, XDVB.

GIÁM ĐỐC



**Bùi Đình Sơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3274 /SKHĐT-KTNN

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

V/v hồ sơ trình HĐND tỉnh quyết định bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại phiên họp thứ 31 ngày 12/6/2020; trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tại Tờ trình số 1605/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 12/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa (Có dự thảo và hồ sơ kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban QLKKTNS&KCN (để ph/h);
- Lưu: VT, KTNN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Minh Nghĩa**

Số: /NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày.....tháng.....năm 2020 của UBND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh thời gian bố trí vốn để điều chỉnh một số nội dung dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn; báo cáo thẩm tra số ...../BC-HĐND ngày....tháng....năm 2020 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để bổ sung một số hạng mục của dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn (dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016), với số vốn bổ sung tối đa không quá 23.338 triệu đồng.

2. Kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn đến hết năm 2022.

3. Bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để trình duyệt theo quy định.

**Điều 2.** Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày...tháng...năm 2020 và có hiệu lực từ ngày.... tháng....năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT;
- Ban QLKKTNS và các KCN;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trịnh Văn Chiến**

Số: /TTr-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Luật Xây dựng năm 2014; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Công văn số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;*

*Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số ...../SKHĐT-KTNN ngày .../.../2020 (kèm theo Tờ trình số ...../TTr-BQLKKTNS&KCN ngày .../.../2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Báo cáo thẩm định số 295/BC-STP ngày 26/5/2020 của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các hồ sơ liên quan), UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn, với những nội dung chính như sau:*

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

#### 1. Khái quát về dự án:

Dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn là dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa đã được HĐND

tính thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; trong đó, tổng mức đầu tư của dự án là 107.719 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 107.719 triệu đồng.

Dự án được Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (chủ đầu tư dự án) phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-BQLKTNS ngày 31/12/2013; phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 417/QĐ-BQLKTNS ngày 22/11/2016; trong đó, nội dung, quy mô đầu tư, gồm: (1) mương thoát nước chính thực hiện đào cải dịch cắt cổ bầu sông Tuần Cung từ cầu Vàng Quốc lộ 1A đến cầu Hóm (cầu đường sắt), dài 1.650,2m; (2) đập ngăn mặn sông Tuần Cung; (3) mương thoát nước nhánh từ cầu Lân về mương thoát nước chính, chiều dài 57,1m; (4) kênh tiêu từ hạ lưu cầu Hóm (cầu đường sắt) ra thượng lưu cầu Hồ, đoạn nối tiếp chiều dài 80m; (5) nhà vận hành; (6) trạm bơm thay thế trạm bơm Tân Trường; (7) nắn đoạn sông cong thượng lưu cầu Hóm; (8) tuyến kênh đất dẫn nước phục vụ trạm bơm Đồng Móc; (9) đường thi công và quản lý vận hành; (10) đường vận chuyển vật liệu. Thời gian thực hiện dự án: trong 3 năm (2016 - 2018).

## **2. Lũy kế vốn đã giao và tiến độ giải ngân vốn:**

- Tổng số vốn đã giao: 97.895 triệu đồng (tương đương 90,9% TMĐT).

- Giải ngân vốn: Đã giải ngân được 77.070 triệu đồng (kế hoạch vốn năm 2020 là 25.625 triệu đồng; đã giải ngân 4.800 triệu đồng, đạt 18,7%).

## **3. Về các nội dung điều chỉnh, bổ sung của dự án:**

### **3.1. Bổ sung nội dung, quy mô đầu tư dự án:**

Dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn với mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thoát nước cho Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó cải dịch dòng sông Tuần Cung ra khỏi mặt bằng Khu công nghiệp số 3, góp phần tăng khả năng phát triển quỹ đất công nghiệp trong Khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan trong Khu kinh tế. Tuy nhiên, do việc cải dịch và xây dựng đập ngăn mặn sông Tuần Cung đã làm trạm bơm Đồng Móc và Vực Hàng lấy nước phía hạ lưu đập dâng bị nhiễm mặn, không còn khả năng đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; 03 cống tiêu cũ dọc hai bên bờ sông bị mất tác dụng, gây ngập úng đất canh tác nông nghiệp và khu vực dân cư thuộc các thôn Khoa Trường, Trường Sơn 2; mặt khác, tuyến mương thoát nước chính đoạn từ cầu đường sắt đến cầu bê Tông dân sinh đã bị xói lở nghiêm trọng.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đảm bảo tưới, tiêu trong khu vực, việc bổ sung nội dung đầu tư hoàn trả trạm bơm tưới, cải tạo kênh dẫn nước, kéo dài và bổ sung các cống tiêu, kiên cố mái mương thoát nước chính là thực sự cần thiết và phù hợp với nguyện vọng của cử tri huyện Tĩnh Gia; cần thiết phải bổ sung các nội dung và quy mô đầu tư cụ thể như sau: (1) Xây hoàn trả 1 trạm bơm (thay thế trạm bơm Đồng Móc và trạm bơm Vực Hàng) và cải tạo nâng cấp tuyến kênh hiện có dẫn nước đến khu ao chứa nước hiện có để cấp nước trạm bơm Khoa Trường; (2) Kéo dài 1 cống tiêu hai cửa qua đường sắt Bắc Nam và làm

mới 2 công tiêu để thay thế các công cũ do mất tác dụng bởi việc chuyển dòng; (3) Điều chỉnh giải pháp hoàn trả đường dân sinh phục vụ thi công (đoạn từ UBND xã Tùng Lâm đến cầu bê tông), dài 570m từ cấp phối sang bê tông; (4) Kiên cố mái mương thoát nước chính đoạn từ cầu Hóm (cầu đường sắt) đến cầu bê tông dân sinh, dài khoảng 150m để chống xói lở bờ.

### **3.2. Bổ sung vốn đầu tư công cho dự án:**

Do phát sinh nội dung và quy mô đầu tư nên tổng mức đầu tư dự án thay đổi và cần phải điều chỉnh tăng từ 107.719 triệu lên khoảng 131.057 triệu đồng. Vì vậy, cần bổ sung vốn đầu công cho dự án là 23.338 triệu đồng

### **3.3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:**

Do quy mô đầu tư dự án tăng nên cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án dự kiến đến năm 2022. Vì vậy, cần phải kéo dài thời gian bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

## **II. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN CHO DỰ ÁN**

- Dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn được Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-BQLKTNS ngày 31/12/2013, thời điểm đó chưa có Luật Đầu tư công năm 2014 nên chỉ phê duyệt dự án. Dự án đã được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thanh Hóa (tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh) với tổng mức đầu tư là 107.719 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh bố trí cho dự án là 107.719 triệu đồng.

- Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (tại Văn bản số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020), theo đó: (1) Dự án: Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn đã được bố trí vốn triển khai thực hiện trước thời điểm Luật đầu tư công năm 2014 có hiệu lực và được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh nên không phải thực hiện lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP. Do đó, trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư được duyệt thì thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 43 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 và Điều 61 Luật Xây dựng; (2) Trường hợp dự án không đáp ứng thời hạn bố trí vốn theo Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 thì UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

Như vậy, dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - KKT Nghi Sơn không thuộc đối tượng phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, việc bổ sung một số hạng mục làm tăng tổng mức đầu tư dự án so với TMĐT được duyệt (tăng 23.338 triệu đồng)

và vượt kế hoạch vốn dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (tăng khoảng 33.162 triệu đồng) theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh TMĐT của dự án là 107.719 triệu đồng lên khoảng 131.057 triệu đồng (đã bao gồm phần phát sinh khoảng 23.338 triệu đồng).

### **III. KIẾN NGHỊ**

#### **1. Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:**

Ngày 30/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2020/BKHĐT-KTĐPLT về việc hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, trong đó nêu rõ:

(1) Tại khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định: *“Trường hợp điều chỉnh dự án làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án”*.

Dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn đã được bố trí vốn triển khai thực hiện trước thời điểm Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực, được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và không phải thực hiện lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, trường hợp dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư được duyệt thì thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Điều 61 Luật Xây dựng.

(2) Theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định: *“Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.*

*Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”*.

#### **2. Kiến nghị UBND tỉnh:**

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh:

- Đồng ý bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để bổ sung một số hạng mục của dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn (dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016), với số vốn bổ sung tối đa không quá 23.338 triệu đồng.

- Đồng ý kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn đến hết năm 2022.



- Đồng ý bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để trình duyệt theo quy định.

#### **IV. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Công văn số ...../SKHĐT-KTNN ngày .../.../2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Tờ trình số ...../TTr-BQLKKTNS&KCN ngày .../.../2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.
3. Công văn số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh thời gian bố trí vốn để điều chỉnh một số nội dung dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn (kèm theo Báo cáo thẩm định số 295/BC-STP ngày 26/5/2020 của Sở Tư pháp).

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý KKT tế Nghi Sơn và các KCN;
- Lưu: VT, THKH.  
(21620.2020)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Xuân Liêm**

## TỜ TRÌNH

V/v đề xuất bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- UBND tỉnh Thanh Hóa.

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Văn bản số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh Dự án theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;*

*Căn cứ Văn bản số 5232/UBND-THKH ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn;*

*Căn cứ Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Phiên họp thứ 31 ngày 12/6/2020.*

Sau khi hoàn thiện nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, với các nội dung chính như sau:

### I. Khái quát về dự án

Dự án Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn được Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 418/QĐ-BQLKKTNS ngày 31/12/2013, số 417/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 22/11/2016, với tổng mức đầu tư: 107.719 triệu đồng, trong đó:

- + Chi phí xây dựng, thiết bị: 65.415 triệu đồng;
- + Chi phí quản lý dự án: 1.145 triệu đồng;
- + Chi phí tư vấn ĐTXD: 4.546 triệu đồng;
- + Chi khác: 4.461 triệu đồng;
- + Chi phí GPMB: 27.000 triệu đồng;
- + Chi phí dự phòng: 5.151 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước, trong đó: Vốn ngân sách trung ương (90%): 96.947 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác (10%): 10.772 triệu đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

- Nội dung, quy mô đầu tư: Đầu tư hạng mục: (1) Mương thoát nước chính thực hiện đào cải dịch cắt cỏ bầu sông Tuần Cung từ cầu Văng QL1A đến cầu Hóm (cầu đường sắt), dài 1.650,2m; (2) Đập ngăn mặn sông Tuần Cung; (3) Mương thoát nước nhánh từ cầu Lân về mương thoát nước chính, chiều dài 57,1m; (4) Kênh tiêu từ hạ lưu cầu Hóm (cầu đường sắt) ra thượng lưu cầu Hồ đoạn nối tiếp chiều dài 80m; (5) Nhà vận hành; (6) Trạm bơm thay thế trạm bơm Tân Trường; (7) Nắn đoạn sông cong thượng lưu cầu Hóm; (8) Tuyến kênh đất dẫn nước phục vụ trạm bơm Đồng Móc; (9) Đường thi công và quản lý vận hành; (10) Đường vận chuyển vật liệu.

- Thời gian thực hiện dự án: Trong 3 năm 2016 - 2018.

## **II. Lý do, nội dung điều chỉnh dự án**

### **1. Lý do điều chỉnh dự án**

Dự án đầu tư xây dựng Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch KCN số 3 – KKT Nghi Sơn, đưa dòng Tuần Cung cũ ra khỏi mặt bằng KCN số 3 góp phần tăng khả năng phát triển quỹ đất công nghiệp trong Khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan trong Khu kinh tế. Trong quá trình thực hiện các dự án, Ban đã chủ trì làm việc với các Sở ngành và chính quyền địa phương để xem xét kiến nghị của cử tri và địa phương có liên quan đến việc cải dịch sông làm ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tại hội nghị ngày 09/4/2019, các đơn vị tham gia đều thống nhất việc bổ sung các hạng mục theo kiến nghị cử tri vào dự án là phù hợp với nhu cầu thực tế; để khắc phục những ảnh hưởng do việc thi công dự án Cải dịch sông Tuần Cung, đồng thời phát huy đồng bộ dự án và mang lại hiệu quả cao hơn về kinh tế - xã hội thì việc điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó bổ sung các hạng mục này vào dự án là cần thiết.

### **2. Nội dung điều chỉnh**

#### **2.1. Bổ sung dự án, gồm các hạng mục:**

- Xây hoàn trả 1 trạm bơm (thay thế trạm bơm Đồng Móc và trạm bơm Vực Hàng) và cải tạo nâng cấp tuyến kênh hiện có dẫn nước đến khu ao chứa nước hiện có để cấp nước trạm bơm Khoa Trường;

- Kéo dài 1 cống tiêu hai cửa qua đường sắt Bắc Nam và làm mới 2 cống tiêu để thay thế các cống cũ do mất tác dụng bởi việc chuyển dòng;

- Điều chỉnh giải pháp hoàn trả đường dân sinh phục vụ thi công (đoạn từ UBND xã Tùng Lâm đến cầu bê tông), dài 570m cấp phối sang bê tông.

- Kiên cố mái nương thoát nước chính đoạn từ cầu Hóm (cầu đường sắt) đến cầu bê tông dân sinh, dài khoảng 150m để chống xói lở bờ.

Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 131.057 triệu đồng (tăng 23.338 triệu đồng, so với TMĐT được duyệt).

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2.2. Thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh từ “trong 3 năm 2016 - 2018” thành “hoàn thành trước ngày 31/12/2022”.

### **III. Sự cần thiết bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án**

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 tại Văn bản số 2020/BKHĐT-KTĐP/PLT ngày 30/3/2020, theo đó: (i) Dự án: Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn đã được bố trí vốn triển khai thực hiện trước thời điểm Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực và được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh nên không phải thực hiện lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP. Do đó, trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư được duyệt thì thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 43 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 và Điều 61 Luật Xây dựng; (ii) Trường hợp dự án không đáp ứng thời hạn bố trí vốn theo Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019<sup>1</sup> thì UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

Như vậy, dự án: Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn không thuộc đối tượng phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, việc bổ sung một số hạng mục làm tăng tổng mức đầu tư dự án so với TMĐT được duyệt (tăng 23.338 triệu đồng) và vượt kế hoạch vốn dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Vì vậy, việc thực hiện thủ tục trình HĐND tỉnh xem xét, Quyết định bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án là cần thiết để làm cơ sở để tổ chức triển khai các công việc tiếp theo.

<sup>1</sup> Theo quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 thì bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B là 4 năm, trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương

#### **IV. Đề xuất kiến nghị**

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án: Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn, với những nội dung chính như sau:

- Bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện một số hạng mục bổ sung của dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn (dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016), với số vốn bổ sung tối đa không quá 23.338 triệu đồng.

- Kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn đến hết năm 2022.


- Bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để trình duyệt theo quy định.

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa kính trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TB, PTB;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (p/h);
- Lưu: VT, QLXD.

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Thi**

UBND TỈNH THANH HOÁ  
BAN QUẢN LÝ  
KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ  
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ 604/BQLKKTNS&KCN-QLXD

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 6 năm 2020.

V/v báo cáo đề xuất bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - KKT nghi Sơn

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- UBND tỉnh Thanh Hóa.

**I. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT**

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Văn bản số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh Dự án theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-BQLKKTNS ngày 31/12/2013; Quyết định số 417/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 22/11/2016 của Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn về việc phê duyệt dự án; phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải dịch sông Tuần Cung – Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Biên bản hội nghị ngày 09/4/2019 giữa Ban với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tĩnh Gia, UBND xã Tùng Lâm, Ban QLDA khu vực, Nhà thầu tư vấn và xây lắp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 13926/UBND-THKH ngày 06/11/2018 giải quyết kiến nghị của UBND huyện Tĩnh Gia; các kiến nghị của UBND xã Tùng Lâm – huyện Tĩnh Gia và kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án: Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn;

Căn cứ Văn bản số 7095/UBND-THKH ngày 10/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương điều chỉnh dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Văn bản số 15920/UBND-THKH ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải dịch sông Tuần Cung

- Khu kinh tế Nghi Sơn (kèm theo Văn bản số 7145/SKHĐT-KTNN ngày 11/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn);

Căn cứ Văn bản số 5232/UBND-THKH ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn (Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2015/SKHĐT-KTNN ngày 17/4/2019; kèm theo Văn bản số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 695/BCTĐ-STP ngày 02/12/2019 của Sở Tư pháp);

Căn cứ Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Phiên họp thứ 31 ngày 12/6/2020.

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN báo cáo UBND tỉnh đề trình HĐND tỉnh bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - KKT Nghi Sơn với các nội dung cụ thể như sau:

## **II. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT.**

Dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn là dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; trong đó, tổng mức đầu tư của dự án là 107.719 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 107.719 triệu đồng.

Dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 418/QĐ-BQLKTNS ngày 31/12/2013, số 417/QĐ-BQLKTNS ngày 22/11/2016, với các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

- Nội dung, quy mô đầu tư: (1) Mương thoát nước chính thực hiện đào cải dịch cắt cổ bầu sông Tuần Cung từ cầu Vằng QL1A đến cầu Hóm (cầu đường sắt), dài 1.650,2 m; (2) Đập ngăn mặn sông Tuần Cung; (3) Mương thoát nước nhánh từ cầu Lân về mương thoát nước chính, chiều dài 57,1 m; (4) Kênh tiêu từ hạ lưu cầu Hóm (cầu đường sắt) ra thượng lưu cầu Hồ, đoạn nối tiếp chiều dài 80 m; (5) Nhà vận hành; (6) Trạm bơm thay thế trạm bơm Tân Trường; (7) Nắn đoạn sông cong thượng lưu cầu Hóm; (8) Tuyến kênh đất dẫn nước phục vụ trạm bơm Đồng Móc; (9) Đường thi công và quản lý vận hành; (10) Đường vận chuyển vật liệu.

- Tổng mức đầu tư: 107.719 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương (90%): 96.947 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác (10%): 10.772 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: Trong 3 năm 2016 - 2018.

### **III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

#### **1. Khái quát công tác triển khai thực hiện dự án:**

- Dự án Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn được Trường ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 418/QĐ-BQLKTNS ngày 31/12/2013; điều chỉnh dự án tại Quyết định số 417/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 22/11/2016, với TMĐT là 107,719 tỷ đồng (hồ sơ điều chỉnh dự án do Tư vấn thiết kế - Công ty TNHH Đồng Phú lập và được Viện Thủy văn, môi trường & Biến đổi khí hậu thuộc Trường đại học Thủy Lợi thẩm tra trình Ban thẩm định, phê duyệt dự án theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 3505/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 và Quyết định số 3304/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016).

- Hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán được Trường ban Quản lý KKT Nghi Sơn phê duyệt tại Quyết định số 35/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 09/3/2017 (do Tư vấn thiết kế - Công ty TNHH Đồng Phú lập).

- Về công tác xây lắp: Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng xây dựng với Nhà thầu: Liên danh Công ty CP Xây dựng Nông Nghiệp Thanh Hóa - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và PTNT theo Hợp đồng xây dựng số 47/2017/HĐ-XD ngày 28/09/2017, giá trị hợp đồng: 71.720 triệu đồng. Đến nay, nhà thầu đã thi công đào vét lòng kênh, lát cầu kiện tuyến kênh chính được 1,25/1,65km; tuyến kênh nhánh được 57m/57m và thi công cơ bản thân đập ngăn mặn; tổng giá trị khối lượng thực hiện khoảng 52.000 triệu đồng, đạt 72,5% giá trị hợp đồng.

#### **2. Về kế hoạch vốn và giải ngân:**

- Lũy kế giao vốn cho dự án: 97.895 triệu đồng (tương đương 90,9% tổng mức đầu tư), trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương: 270 triệu đồng (giao năm 2007: 220 triệu đồng, giao năm 2009: 50 triệu đồng).

+ Vốn ngân sách tỉnh: 97.625 triệu đồng (trong đó: Giao 37.000 triệu đồng từ nguồn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; 60.625 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi).

- Lũy kế giải ngân vốn 77.070 triệu đồng/97.895 triệu đồng (trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 giải ngân được 4.800/25.625 triệu đồng, đạt 18,7%).

#### **3. Nội dung kiến nghị, đề xuất của cử tri và địa phương:**

Trong quá trình triển khai xây dựng dự án: Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn, dự án: Đầu tư các tuyến giao thông trục chính phía Tây – KKT Nghi Sơn và dự án: Hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - KKT Nghi Sơn; Ban đã nhận được



nhieu văn bản phản ánh về việc tác động của dự án đến công trình hiện có lân cận thuộc xã Tùng Lâm cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. UBND huyện Tĩnh Gia có Văn bản số 3469/UBND-KTHT ngày 26/10/2018 về việc hoàn trả trạm bơm cấp nước tưới cho 50ha đất hai lúa thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm do tác động cải dịch sông Tuần Cung - KKT Nghi Sơn và thực hiện hạ tầng KCN số 3; Sau đó UBND tỉnh có Văn bản số 13926/UBND-THKH ngày 06/11/2018 giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Tĩnh Gia. UBND xã Tùng Lâm đã có nhiều Văn bản đề nghị hoàn trả các công trình tưới tiêu, đường giao thông, kiên cố mái sông (các Văn bản số 01/BC-UBND ngày 02/01/2019; số 22/CV-UBND ngày 11/3/2019).

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, cử tri xã Tùng Lâm đã báo cáo, đề xuất tổ Đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh nội dung này. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện Tĩnh Gia đã có Văn bản số 208/BC-HĐND ngày 13/12/2018 báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi Tỉnh ủy; Sau đó Tỉnh ủy đã có Văn bản số 3991-CV/VPTU ngày 27/02/2019 giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết các kiến nghị của Cử tri huyện Tĩnh Gia và UBND tỉnh đã có Văn bản số 3553/UBND-CN ngày 27/3/2019 giao các Sở ngành, đơn vị có liên quan tham mưu xem xét các kiến nghị cử tri huyện Tĩnh Gia. Với các nội dung kiến nghị chủ yếu sau:

- Trạm bơm Vực Hăng tại thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm bị mất tác dụng khi xây dựng xong đập ngăn mặn của công trình: Cải dịch sông Tuần Cung và đầu tư hạ tầng KCN số 3 do không còn nước ngọt đến trạm bơm. Việc đầu tư xây dựng hạng mục công trình để cấp nước ngọt phục vụ cho trên 50 ha đất của thôn Khoa Trường xã Tùng Lâm là cần thiết và sớm có để không gây gián đoạn sản xuất nông nghiệp.

- Do việc chuyên dòng mương thoát chính nên các cống tiêu hiện tại dọc hai bên bờ sông cũ thuộc đoạn sông cải dịch bị mất tác dụng hoàn toàn không có cống tiêu khi mưa lũ thường xuyên gây ngập lụt. Đề nghị hoàn trả lại 3 cống tiêu thuộc hai bờ mương thoát chính để đảm bảo không gây ngập cho địa phương khi mưa lũ.

- Đối với đường từ UBND xã vào công trình đề nghị được hoàn trả bằng đường bê tông thay cho đường cấp phối vì hiện tại là đường bê tông.

- Hiện tại đoạn mương thoát chính xuất hiện một hố xói rộng và sâu hơn đáy mương thoát chính trên 3m (sau cầu bê tông và trước cầu Hóm). Để đảm bảo không gây xói lở mái, đáy lòng kênh chính và an toàn cho các cầu qua mương thoát chính. Đề nghị cho gia cố đoạn mương thoát chính giữa cầu bê tông và cầu Hóm với chiều dài khoảng 150m.

Việc xây dựng công trình: Cải dịch sông Tuần Cung và thực hiện đầu tư hạ tầng KCN số 3 đã tác động ảnh hưởng đến các công trình phúc lợi của xã Tùng Lâm và đời sống, sinh hoạt của nhân dân địa phương. Để dự án được hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư đồng thời đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân xã Tùng Lâm; Việc bổ sung các hạng mục trên theo kiến nghị đề xuất của cử tri, UBND xã Tùng Lâm và UBND huyện Tĩnh Gia là hết sức cần thiết, không thể thiếu và phải được triển khai đồng thời cùng với dự án: Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn để đảm bảo việc xây dựng công trình không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng dự án.

## IV. LÝ DO, NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN

### 1. Lý do điều chỉnh dự án:

Dự án đầu tư xây dựng Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch KCN số 3 – KKT Nghi Sơn, đưa dòng Tuần Cung cũ ra khỏi mặt bằng KCN số 3 góp phần tăng khả năng phát triển quỹ đất công nghiệp trong Khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan trong Khu kinh tế. Trong quá trình thực hiện các dự án, Ban đã chủ trì làm việc với các Sở ngành và chính quyền địa phương để xem xét kiến nghị của cử tri và địa phương có liên quan đến việc cải dịch sông làm ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tại hội nghị ngày 09/4/2019, các đơn vị tham gia đều thống nhất việc bổ sung các hạng mục theo kiến nghị cử tri vào dự án là phù hợp với nhu cầu thực tế; để khắc phục những ảnh hưởng do việc thi công dự án Cải dịch sông Tuần Cung, đồng thời phát huy đồng bộ dự án và mang lại hiệu quả cao hơn về kinh tế - xã hội thì việc điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó bổ sung các hạng mục này vào dự án là cần thiết.

### 2. Nội dung điều chỉnh:

#### a. Bổ sung dự án, gồm các hạng mục:

- Xây hoàn trả 1 trạm bơm (thay thế trạm bơm Đồng Móc và trạm bơm Vực Hăng) và cải tạo nâng cấp tuyến kênh hiện có dẫn nước đến khu ao chứa nước hiện có để cấp nước trạm bơm Khoa Trường;

- Kéo dài 1 cống tiêu hai cửa qua đường sắt Bắc Nam và làm mới 2 cống tiêu để thay thế các cống cũ do mất tác dụng bởi việc chuyển dòng;

- Điều chỉnh giải pháp hoàn trả đường dân sinh phục vụ thi công (đoạn từ UBND xã Tùng Lâm đến cầu bê tông), dài 570m cấp phối sang bê tông.

- Kiên cố mái mương thoát nước chính đoạn từ cầu Hóm (cầu đường sắt) đến cầu bê tông dân sinh, dài khoảng 150m để chống xói lở bờ.

**b. Tổng mức đầu tư điều chỉnh:** Điều chỉnh từ “107.719 triệu đồng” thành “131.100 triệu đồng”. Trong đó:

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 417/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 21/11/2016 của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp là 107.719 triệu đồng (gồm: Chi phí xây dựng và thiết bị 65.415 triệu đồng; chi phí quản lý dự án 1.145 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 4.546 triệu đồng; chi phí khác 4.460 triệu đồng; chi phí đền bù GPMB 27.000 triệu đồng; chi phí dự phòng 5.151 triệu đồng);

- Tổng kinh phí bổ sung: bao gồm công tác GPMB, các hạng mục xây lắp bổ sung theo kiến nghị và chi phí khác là 23.338 triệu đồng (gồm: Chi phí xây dựng và thiết bị 16.161 triệu đồng; chi phí quản lý dự án 278 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 805 triệu đồng; chi phí khác 719 triệu đồng; chi phí đền bù GPMB 4.073 triệu đồng; chi phí dự phòng 1.300 triệu đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

*(Có Phụ biểu chi tiết kèm theo)*

**c. Thời gian thực hiện dự án:** Điều chỉnh từ “trong 3 năm 2016 - 2018” thành “hoàn thành trước ngày 31/12/2022”.

## **V. SỰ CẦN THIẾT BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN**

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 tại Văn bản số 2020/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/3/2020, theo đó: (i) Dự án: Cải dịch sông Tuấn Cung – KKT Nghi Sơn đã được bố trí vốn triển khai thực hiện trước thời điểm Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực và được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh nên không phải thực hiện lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP. Do đó, trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư được duyệt thì thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 43 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 và Điều 61 Luật Xây dựng; (ii) Trường hợp dự án không đáp ứng thời hạn bố trí vốn theo Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019<sup>1</sup> thì UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

Như vậy, dự án: Cải dịch sông Tuấn Cung - KKT Nghi Sơn không thuộc đối tượng phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, việc bổ sung một số hạng mục làm tăng tổng mức đầu tư dự án so với TMĐT được duyệt (tăng 23.338 triệu đồng) và vượt kế hoạch vốn dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Vì vậy, việc thực hiện thủ tục trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án là cần thiết để làm cơ sở để tổ chức triển khai các công việc tiếp theo.

## **VI. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI SAU KHI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG.**

Việc bổ sung các hạng mục và điều chỉnh dự án: Cải dịch sông Tuấn Cung – KKT Nghi Sơn mang lại các lợi ích sau:

- Đảm bảo các hạng mục bổ sung sẽ được triển khai đồng bộ cùng với dự án Cải dịch sông Tuấn Cung – KKT Nghi Sơn để phát huy hiệu quả đầu tư.
- Phù hợp với nguyện vọng của cử tri trong vùng bị ảnh hưởng.
- Đảm bảo mục tiêu đầu tư thoát nước cho hạ tầng Khu công nghiệp số 3, đồng thời cải thiện điều kiện cảnh quan môi trường và khí hậu cho KKT Nghi Sơn; đồng

<sup>1</sup> Theo quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 thì bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B là 4 năm, trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương

thời, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương đi lại thuận tiện hơn, giảm thiểu ngập úng cục bộ và ổn định canh tác đất hai lúa; góp phần ổn định đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dự án.

## VII. KIẾN NGHỊ

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án: Cải dịch sông Tuần Cung - KKT Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, với những nội dung chính như sau:

1. Bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện một số hạng mục bổ sung của dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn (dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016), với số vốn bổ sung tối đa không quá 23.338 triệu đồng.

2. Kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu Kinh tế Nghi Sơn đến hết năm 2022.


3. Bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để trình duyệt theo quy định.

Trên đây là Báo cáo đề xuất bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án: Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TB, PTB;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (p/h);
- Lưu: VT, QLXD.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Thi

**PHỤ BIỂU**  
**BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG**

**CÔNG TRÌNH: CẢI DỊCH SÔNG TUẦN CUNG - KKT NGHI SƠN**

(Kèm theo Văn bản số 1604/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 12/6/2020 của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp)

Đơn vị tính : đồng

STT	Khoản mục chi phí	Ký hiệu	Định mức	Cách tính	Chi phí trước thuế	Thuế giá trị gia tăng	Chi phí sau thuế
<b>1</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>Gcpxd</b>			<b>14.464.407.411</b>	<b>1.446.440.742</b>	<b>15.910.848.153</b>
	Cống phía bờ tả kênh chính tại C77	Gxd.1			1.117.722.895	111.772.290	1.229.495.185
	Cống phía bờ hữu kênh chính tại C88	Gxd.2			1.100.727.359	110.072.736	1.210.800.095
	Cống đôi F1000mm tại C16	Gxd.3			998.897.792	99.889.779	1.098.787.571
	Gia cố đường quản lý vận hành	Gxd.4			772.223.709	77.222.371	849.446.080
	Kênh từ trạm bơm Đồng Móc đến ao tích nước cấp nước cho 50ha thôn Khoa Trường	Gxd.5			5.270.061.522	527.006.152	5.797.067.674
	Gia cố mái từ cầu Đồng Móc đến cầu Hóm	Gxd.6			4.570.807.402	457.080.740	5.027.888.142
	Đắp bờ đất + lắp đặt ống cống ngăn mặn thượng lưu cầu Dọc Lăn	Gxd.7			83.476.875	8.347.688	91.824.563
	Trạm bơm thay thế trạm bơm Đồng Móc	Gxd.8			550.489.857	55.048.986	605.538.843
<b>2</b>	<b>Chi phí thiết bị</b>	<b>Gtb</b>			<b>228.050.000</b>	<b>22.805.000</b>	<b>250.855.000</b>
<b>3</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>Gqlđa</b>	<b>1,751%</b>	<b>1,751% x (Gxd+Gtb)</b>	<b>254.235.682</b>	<b>25.423.568</b>	<b>279.659.250</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	<b>Gtv</b>			<b>686.010.277</b>	<b>68.601.028</b>	<b>804.611.305</b>
4.1	Chi phí khảo sát địa hình, địa chất	Gtv1	Tạm tính		150.000.000	15.000.000	165.000.000
4.2	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	Gtv2	3,00000 %	3%*Gtv1	4.500.000	450.000	4.950.000
4.3	Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng	Gtv3	4,07200 %	4,072%*Gtv1	6.108.000	610.800	6.718.800
4.4	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công	Gtv17	1,644%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	241.544.000	24.154.400	265.698.400
4.5	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Gtv30	1,932%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	283.858.277	28.385.828	312.244.105
4.6	Chi phí thẩm cọc GPMB bổ sung		Tạm tính		45.454.545	4.545.455	50.000.000

STT	Khoản mục chi phí	Ký hiệu	Định mức	Cách tính	Chi phí trước thuế	Thuế giá trị gia tăng	Chi phí sau thuế
<b>5</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>Gk</b>			<b>661.251.852</b>	<b>57.857.632</b>	<b>719.109.484</b>
5.2	<i>Chi phí hạng mục chung</i>	<i>Gk2</i>			578.576.296	57.857.632	636.433.928
5.5	Chi phí thẩm định thiết kế (Thông tư 210/2016/TT-BTC)		0,113%		16.631.627	0	16.631.627
5.6	Chi phí thẩm định dự toán (Thông tư 210/2016/TT-BTC)		0,109%		16.043.929	0	16.043.929
5.7	Chi phí bảo hiểm		TT		50.000.000	0	50.000.000
<b>6</b>	<b>Chi phí dự phòng</b>	<b>Gdp</b>			<b>1.181.818.182</b>	<b>118.181.818</b>	<b>1.300.000.000</b>
6.1	<i>Chi phí dự phòng</i>	<i>Gdp1</i>	<i>Tạm tính</i>		1.181.818.182	118.181.818	1.300.000.000
<b>7</b>	<b>Chi phí giải phóng mặt bằng</b>	<b>Gdp</b>			<b>4.072.923.200</b>		<b>4.072.923.200</b>
7.1	Chi phí GPMB cho tăng thêm so với đã duyệt (Văn bản số 07/HĐBT-GPMB ngày 25/7/2019 của Hội đồng BT-HT&TĐC thuộc UBND huyện Tĩnh Gia)						3.072.923.200
7.2	Chi phí GPMB cho hạng mục bổ sung						1.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>21.548.696.603</b>	<b>1.739.309.788</b>	<b>23.338.006.392</b>

Số: 21/2016/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ  
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 2**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;*

*Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;*

*Căn cứ Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và năm 2017;*

*Xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 815/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa với những nội dung như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh là 27.079.715 triệu đồng, bao gồm:

**I. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh:**

**12.620.369 triệu đồng**

1. Số vốn dự phòng 10%:	1.262.037 triệu đồng
2. Số vốn phân bổ chi tiết 90%:	11 358.332 triệu đồng
2.1. Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí:	7.077.032 triệu đồng
2.2. Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất:	4.230.000 triệu đồng
2.3. Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	51.300 triệu đồng

(Chi tiết danh mục chương trình, dự án có phụ lục kèm theo)

## II. Vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ:

**14.459.346 triệu đồng**

Thực hiện theo danh mục và mức vốn tại các Quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

**Điều 2.** Để thuận lợi cho việc điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm (nếu có) và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 3:** Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật để giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các ngành, các cấp và các chủ đầu tư thực hiện. Đối với các nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, sau khi có quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để sớm giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.


Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

### Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu QH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KTNS.

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Chiến**



STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư ban đầu và điều chỉnh lần cuối (hoặc quyết định phê duyệt quyết toán được duyệt)	Tổng mức đầu tư (hoặc dự kiến TMDT); giá trị quyết toán		Vốn đã bố trí đến 31/12/2015		Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020				Chủ đầu tư	Ghi chú	
			Tổng số	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh	Tổng số	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh	Giải đoạn 2016-2020		Vốn năm 2016 đã được giao kế hoạch				
							Tổng số	TĐ: Vốn ngân sách tỉnh (1)	Tổng số	TĐ: Vốn ngân sách tỉnh (1)			
25	Đường Ba Triệu, thị xã Sầm Sơn (đoạn từ đường 1 đến Trần lên đường Vĩnh Đại)	Số 2515/QĐ-UBND ngày 19/7/2015	54.492	11.736	27.000		11.700	11.700					
26	Quyên đường chính và đường xương ca thị trấn Quan Hoa	1.831/QĐ-UBND ngày 21/5/2009, 2.781/QĐ-UBND ngày 30/7/2015	26.507	24.873	8.500	8.500	12.600	12.600	9.100	9.100	UBND TX Sầm Sơn		
27	Xây dựng công trình cấp nước sạch cho các xã Đông Quang, Đông Phú, Đông Nam, huyện Đông Sơn	3622/QĐ-UBND ngày 29/10/2014	28.338	18.252	4.500	4.500	11.000	11.000	4.500	4.500	UBND huyện Quan Hoa		
28	Định cư, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số bản Piêng Trạng xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn	575/QĐ-UBND ngày 28/2/2011	34.611	10.835	17.160		9.200	9.200	4.500	4.500	UBND huyện Đông Sơn		
29	Đường giao thông và Thước Lãm, huyện Thạch Thành	2099/QĐ-UBND ngày 07/7/2009, 1120/QĐ-UBND ngày 24/9/2013	71.751	62.526	11.000	11.000	42.000	42.000	11.000	11.000	UBND huyện Quan Sơn		
30	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Quảng Lĩnh - Quang Trường - Quang Vọng, huyện Quang Xương, tỉnh Thanh Hóa	1133/QĐ-UBND ngày 08/4/2011, 1896/QĐ-UBND ngày 27/4/2015	45.039	26.664	3.000	3.000	19.600	9.600	10.000		UBND huyện Thạch Thành		
31	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Hoa Lộc đến đê biển Minh Lộc, cầu De và tuyến nhánh đến UBND xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.	3018/QĐ-UBND ngày 27/8/2013	59.213		13.000	13.000	16.592	1.592	15.000		UBND huyện Hậu Lộc		
Dự án hoàn thành tại năm 2017													
1	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa	3041/QĐ-UBND ngày 27/2/2011	2.188.401	1.600.000	200.000	200.000	794.400	713.655	145.313	61.565			
2	Đầu tư xây dựng Khoa quốc tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh	4839/QĐ-UBND ngày 31/12/2011, 1604/QĐ-UBND ngày 20/8/2016	74.774	60.000	5.000		82.000	82.000	3.000	1.000	Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa		
3	Tuyên dương bộ ven biển (đoạn nối đường 513 với đường ven biển tỉnh Nghệ An) thuộc KKT Nghi Sơn	27/QĐ-BQLKKTNS ngày 03/03/2011, 192/QĐ-BQLKKTNS ngày 28/6/2013	324.300	212.459	111.841		60.000	40.000	20.000		Bệnh viện Đa khoa tỉnh		
4	Cải di tích sông Tuấn Cung - KKT Nghi Sơn	418/QĐ-BQLKKTNS ngày 31/12/2013	107.719	107.719	20.000	20.000	50.000	50.000			Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp		
5	Hệ thống giao thông và Mương Chanh, huyện Mường Lát	4158/QĐ-UBND ngày 18/10/2015	114.590	50.000	8.000		50.000	50.000			Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp		
6	Đường trục chính thị trấn Vĩnh Lộc nối QL 217 với QL 45 huyện Vĩnh Lộc	4272/QĐ-UBND ngày 02/12/2009, 2252/QĐ-UBND ngày 28/6/2016	149.778	149.778	12.000		115.000	96.800	18.500		UBND huyện Mường Lát		
7	Đường giao thông từ ban Ca Nội, xã Phú Nhuận đến ban Chăm xã Nhuận Sơn	264/QĐ-UBND ngày 30/10/2010, 568/QĐ-UBND ngày 03/3/2014	102.546	46.957	55.000		31.000	31.000	10.000	10.000	UBND huyện Vĩnh Lộc		
8	Đường giao thông cầu Ke - Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân	131/QĐ-UBND ngày 07/01/2009, 2292/QĐ-UBND ngày 22/6/2015	232.893	91.284	71.970		77.500	71.255	16.245	10.000	UBND huyện Mường Lát		
9	Nhà làm việc trung tâm Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa	252/QĐ-H41-H45 ngày 30/10/2015	129.222	19.500	20.000		16.500	16.500			UBND huyện Thọ Xuân		
10	Đầu tư xây dựng hợp khổ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Trung tâm thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ	2908/QĐ-UBND ngày 16/8/2013, 4302/QĐ-UBND ngày 02/11/2016	61.000	58.384	11.000	11.000	38.000	38.000	9.000	4.000	Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thanh Hóa		
											Sở Khoa học và Công nghệ		